

Wrocław , dnia 26.05.2020 r.

POŚWIADCZENIE

ETP S.A. z siedzibą w Katowicach; 40-301 Katowice ul. Siemianowicka 5A wykonywała dla PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice**” których przedmiotem była budowa, rozbudowa i nadbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry i Cichej Wody, klasy II oraz klasy IV ważności budowli hydrotechnicznych, na łącznej długości 13 136 m razem z wykonaniem przesłony bentonitowo-cementowej, przepustami wałowymi oraz drogowymi, zjazdami i przejazdami wałowymi

Zakres robót obejmował:

Wały przeciwpowodziowe klasy IV ważności budowli hydrotechnicznych

1. Rozbudowę i nadbudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Cicha Woda – odcinek **Cicha Woda – Kawice** (brzeg lewy) o długości L=1881m (km 0+000 – 1+881),
2. Rozbudowę i nadbudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Cicha Woda – odcinek **Cicha Woda – Kawice** (brzeg prawy) o długości L=1595m (km 0+000 – 1+595),

• Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem	-	154 szt.
• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie)	-	28 244,54m ³
• Wykonanie wykopów	-	8 808,35m ³
• Wykonanie ziemnego korpusu wału przeciwpowodziowego	-	44 607,88m ³
• Przepusty wałowe z rur WIPRO z wyposażeniem	-	3 szt.
• Ułożenie maty bentonitowej w korpusie wału	-	1 203,62m ²
• Wykonanie przesłony bentonitowo-cementowa gr. 40cm metodą mieszania wglębnego	-	13 708,41m ²
• Wykonanie muru żelbetowego	-	1 056,00m
• Wykonanie umocnień kamiennych skarp (bruk)	-	96,00m ²
• Wykonanie drogi technologicznej o nawierzchni tłuczniowej	-	9 360,79m ²
• Wykonanie zjazdów wałowych o nawierzchni tłuczniowej	-	1 106,49m ²
• Wykonanie zjazdów wałowych o nawierzchni z płyt żelbetowych	-	934,98m ²
• Wykonanie drenażu z tłucznia kamiennego w geowłókninie	-	1 652,00m ³
• Plantowanie skarp korony wału oraz terenów płaskich	-	50 457,45m ²
• Humusowanie i obsiew mieszanką traw	-	71 978,31m ²
• Wykonanie schodów skarpowych z prefabrykatów betonowych	-	8kpl.

Wały przeciwpowodziowe klasy II ważności budowli hydrotechnicznych

1. Budowa nowego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - odcinek **Malczyce – Kawice** o długości L=2030m (km 0+000 – 2+030),
2. Rozbudowę, nadbudowę i budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - odcinek **Kawice – Kwiatkowice** o długości L=7630m (km 0+000 – 7+630),

• Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem	-	1376 szt.
• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie)	-	99 722,35m ³
• Wykonanie wykopów	-	39 457,25m ³
• Wykonanie ziemnego korpusu wału przeciwpowodziowego	-	345 973,57m ³
• Przepusty wałowe z rur WIPRO z wyposażeniem	-	14 szt.
• Ułożenie maty bentonitowej w korpusie wału	-	73 048,26m ²
• Wykonanie przesłony bentonitowo-cementowa gr. 40cm metodą mieszania wgłębnego	-	29 973,29m ²
• Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic G62 w szczelinie wypełnionej zawieszoną gruntowo-bentonitowo-cementową	-	152,00m
• Wykonanie umocnień kamiennych skarp (bruk)	-	716,00m ²
• Wykonanie drogi technologicznej o nawierzchni tłuczniowej	-	29 837,10m ²
• Wykonanie zjazdów wałowych o nawierzchni tłuczniowej	-	1 051,35m ²
• Wykonanie zjazdów wałowych o nawierzchni z płyt żelbetowych	-	3 764,33m ²
• Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych	-	1 933,00m ²
• Wykonanie drenażu z tłucznia kamiennego w geowłókninie	-	1 777,00m ³
• Plantowanie skarp korony wału oraz terenów płaskich	-	206 740,92m ²
• Humusowanie i obsiew mieszanką traw	-	270 597,39m ²
• Wykonanie schodów skarpowych z prefabrykatów betonowych	-	25kpl.

oraz

Rozbiórkę odcinkową istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry L-9

• Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem	-	3 szt.
• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie)	-	2 092,7m ²
• Wykonanie wykopów	-	3 370,00m ³
• Wykonanie zjazdu z gruntu	-	1 293,00m ³
• Wykonanie umocnień kamiennych (gabionów)	-	1 670,00m ²
• Humusowanie oraz obsiew terenów po rozebranych wale	-	3 131,00m ²

Roboty zostały zrealizowane w okresie od dnia **25.10.2018r. do dnia 18.11.2019r.**

Wartość zadania brutto: **48 764 047,96 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem złotych i 96/100).

Zlecone roboty zostały wykonane należycie, w wyznaczonych terminach i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z-CA DYREKTORA

 Jolanta Kędowicz